



ANKORA

CAMPESTRE

EL HOGAR QUE ILUMINA TU SER

AVANCE DE OBRA
SEGUNDO TRIMESTRE



Proyecto: Ankora Campestre
Ubicación: Circasia, Quindío
Fecha: 30 de julio de 2025

Nos complace compartir con ustedes el informe de avance de obra correspondiente al trimestre Mayo- Julio de 2025, en el cual detallamos el progreso alcanzado en nuestro proyecto urbanístico Ankora Campestre.

1. Avances en Infraestructura



ANDENES

**Construcción ejecutada
al 50%**



VIAS INTERNAS

**Sub base granular
compactada de las vías
principales.**



SARDINELES

**Construcción ejecutada
al 90%**



Avances en Infraestructura



CERRAMIENTO
PERIMETRAL


**Construcción ejecutada
al 100%.**



ZONAS VERDES

**Conformación y siembra
al 40%**


- Red de alcantarillado: Instalación del sistema de tuberías en un 100%, construcción de recámaras y cajas de inspección en un 100%.
- Red de acueducto: Instalación del sistema de tuberías en un 100%.
- Red alcantarillado pluvial: Construcción ejecutada al 100%.



2. Cumplimiento del Cronograma



La ejecución del proyecto se desarrolla de acuerdo con el cronograma previsto, garantizando que cada etapa se complete dentro del plazo establecido.



3. PRÓXIMOS TRABAJOS

Para el próximo semestre, enfocaremos nuestros esfuerzos en:

- Finalización de construcción de sardineles.
- Finalización de construcción de andenes.
- Construcción cerramiento frontal.
- Construcción de portería.
- Construcción de tanque de almacenamiento de agua.
- Siembra de cerca viva.






LOTES DISPONIBLES



LOTES VENDIDOS



**Gracias por confiar en Ankora Campestre.
Les mantendremos al tanto del desarrollo de
la obra y estamos a su disposición para
resolver cualquier duda que puedan tener.**

ANKORA
CAMPESTRE

EL HOGAR QUE ILUMINA TU SER

RAMCO
RAMIREZ PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS